

SECRETARÍA DE MARINA
MANUAL DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
4. SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN (CAPÍTULOS 5000 Y/O 6000)

UNIDAD RESPONSABLE : ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTA AL MES DE : 1
SEPTIEMBRE
DE: 1
ANO: 2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN				PERIODO DE EJECUCION		AVANCE FISICO					AVANCE FINANCIERO RECURSOS FISCALES				AVANCE FINANCIERO RECURSOS PROPIOS				TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL AÑO A + B
						{ EN PORCENTAJE }					EN EL MES		ACUMULADO AL MES		EN EL MES		ACUMULADO AL MES		
				A DICIEMBRE 2024	EN EL MES		ACUM. DESDE EL INICIO DEL PPI AL MES A REPORTAR 2025		PROGRAMADO	EJERCIDO									
REGISTRO EN CARTERA	NOMBRE DEL PPI	MONTO ASIGANDO ANUAL	MONTO MODIFICADO ANUAL	INICIO	TERMINO		PROG.	REAL	PROG.	REAL									
22132Y0002	DRAGADO PROLONGACION DEL CANAL NORTE, EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS	89,467,695.00		2024	2025	0.00%	0.55%	0.47%	7.37%	6.46%	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	5,266,532.32	82,926,893.00	72,611,842.46	72,611,842.46
22132Y0003	MODERNIZACION DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD	74,563,857.00		2024	2028	1.12%	0.34%	0.60%	2.92%	4.70%	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799,416.00	10,306,183.25	50,254,664.00	32,391,695.69	32,391,695.69
180932Y0001	OBRAS DE PROTECCION AL LITORAL COSTERO, ETAPA 1	96,728,615.00		2024	2027	19.62%	1.90%	0.15%	2.53%	22.41%	0.00	0.00	0.00	0.00	20,538,000.00	1,647,349.82	27,288,615.00	30,111,909.18	30,111,909.18
190932Y0003	REFORZAMIENTO DE MUROS EN PASO SUPERIOR VEHICULAR KM 30+880	20,665,738.00		2024	2025	98.40%	2.08%	0.00%	5.14%	98.80%	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346,638.00	0.00	20,665,738.00	7,948,318.57	7,948,318.57
22132Y0001	VÍAS FERREAS DE ENLACE E INTERCAMBIO, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMPS.	15,000,000.00		2025	2027	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	40,924,054.00	17,210,065.39	181,135,910.00	143,063,765.90	

EXPLICAR LAS VARIACIONES REGISTRADAS EN EL MES ENTRE EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y REALMENTE ALCANZADO EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

22132Y0002 En el mes de septiembre se suspension los trabajos de Dragado prolongacion del canal Norte, por las inclemencias del clima.
22132Y0003 Se continua con trabajos de reconfiguracion de carriles, se continua con sand blasteo y aplicacion de recubrimiento primario y acabado en plataforma de reconocimiento, colocacion de lamina para faldon y rolado de para colocacion en faldon
180932Y0001 Se continua con la colocacion de piedra secundaria en rompeolas 1
190932Y0003 Se continuan trabajando en las actividades pendientes para despues continuar con el cierre del contrato.
22132Y0001 Se encuentra en proceso de licitacion la obra de la Prolongacion del Ramal Poniente

ELABORADO
Gerente de Ingeniería
Hctor Augusto Flores Gonzalez

SUPERVISOR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oswaldo J. Arango Ojuna

Vo/Bo
DIRECCION GENERAL DE LA ASIPONA
Fidel Maldonado Lopez

SECRETARÍA DE MARINA
MANUAL DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRATOS PLURIANUALES

UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE AL MES DE : SEPTIEMBRE
HOJA : 1 DE : 1
ANO: 2025

NUMERO DE FOLIO EN EL MASCP	PARTIDA	NOMBRE	MONTO ANUAL MASCP	PERIODO		PROGRAMADO AL MES												SUMA
				INICIAL	TERMINO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	62601	RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL EN MEDIA TENSION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA.	\$2,521,707.60	22 de septiembre de 2025	5 de marzo de 2026									\$ 163,372.49	\$ 375,789.89	\$ 958,402.57	\$ 1,024,141.65	\$ 2,521,706.60
	62601	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EDIFICACIONES DE LA UNAPROP-12, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA.	\$2,703,554.62	25 de septiembre de 2025	23 de marzo de 2026									\$ 45,845.53	\$ 288,883.75	\$ 135,280.87	\$ 2,233,544.47	\$ 2,703,554.62
	62601	COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA.	\$1,525,621.27	2 de octubre de 2025	23 de marzo de 2026										\$ 499,946.50	\$ 503,991.62	\$ 521,683.15	\$ 1,525,621.27
	62601	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA.	\$17,374,284.53	10 de octubre de 2025	11 de mayo de 2026										\$ 1,922,613.31	\$ 7,686,607.43	\$ 7,765,063.79	\$ 17,374,284.53
						EJERCIDO AL MES												SUMA
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

ELABORÓ
GERENTE DE INGENIERIA
Hector A. Flores Gonzalez

SUPERVISÓ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Oswaldo J. Arriaga Olguin

VALIDÓ
DIRECCION GENERAL DE LA ASIPONA
Fidel Maldonado Lopez