Gobierno de México | Marina
Secretaría de Marina

**OFICIALÍA MAYOR.**
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.**
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.**

**UNIDAD RESPONSABLE : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA**
**UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**MES:** SEPTIEMBRE
**AÑO:** 2026

| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN | | | PERIODO DE EJECUCIÓN | | AVANCE FISICO ( EN PORCENTAJE ) | | | | | AVANCE FINANCIERO RECURSOS FISCALES | | | | AVANCE FINANCIERO RECURSOS PROPIOS | | | | | TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL AÑO A + B | AVANCE FINANCIERO POR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FAPA, FIDIT, PRIVADOS, ESTATALES, OTROS) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | EN EL MES | | ACUM. DESDE EL INICIO DEL PPI AL MES A REPORTAR 2026 | | EN EL MES | | ACUMULADO AL MES | | EN EL MES | | | ACUMULADO AL MES | | | | | | |
| CLAVE DE CARTERA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL PPI | INICIO | TERMINO | ACUMULADO AL MES PREVIO | PROG. | REAL | PROG. | REAL | PROGRAMADO | EJERCIDO | PROGRAMADO | EJERCIDO ACUMULADO A | PROG. | DEVENGADO | EJERCIDO | PROG. | EJERCIDO B | | EJERCIDO MES ANTERIOR 2026 | EJERCIDO EN EL MES | TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS POR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | FUENTE? ESPECIFICAR |
| 2213J2Y0003 | K-021 | MODERNIZACION DE LA ADUANA DE ALTAMIRA Y OBRAS DE SEGURIDAD | 2024 | 2028 | 11.84% | 0.18% | 0.33% | 12.02% | 12.17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3,181,863.00 | $5,913,364.00 | $5,913,364.00 | $56,763,217.00 | $46,267,533.00 | $46,267,533.00 | | | | |
| 1809J2Y0001 | K-021 | OBRAS DE PROTECCION AL LITORAL COSTERO, ETAPA 1 | 2018 | 2027 | 24.94% | 0.00% | 0.00% | 24.94% | 24.94% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,798,661.14 | $15,798,661.14 | | | | |
| 2213J2Y0001 | K-021 | VIAS FERREAS DE ENLACE E INTERCAMBIO, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMPS. | 2025 | 2027 | 32.04% | 7.10% | 3.79% | 39.14% | 35.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $12,455,000.00 | $6,649,229.00 | $6,649,229.00 | $123,833,038.00 | $62,869,280.00 | $62,869,280.00 | | | | |
| 2513J2Y0001 | K-021 | NIVELACION Y PAVIMENTACIÓN DE PATIOS DE ALMACENAMIENTO PROPIEDAD DE LA ASIPONA ALT | 2026 | 2028 | 0.00% | 2.65% | 0.00% | 15.90% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $5,414,305.00 | $0.00 | $0.00 | $32,485,830.00 | $0.00 | $0.00 | | | | |
| 2513J2Y0003 | K-021 | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA CENTRO DE NEGOCIOS Y EXPOSICIONES | 2026 | 2027 | 0.00% | 6.73% | 0.00% | 33.63% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $5,264,283.00 | $0.00 | $0.00 | $26,321,418.00 | $0.00 | $0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $26,315,451.00 | | $12,562,593.00 | $239,403,503.00 | $124,935,474.14 | | | | | |

**EXPLICAR LAS VARIACIONES REGISTRADAS EN EL MES ENTRE EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO Y REALMENTE ALCANZADO EN CADA UNO DE LOS PROGAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

| | |
|---|---|
| 2213J2Y0003 | Se continua con los trabajos de construccion de Edificio en la UNAPROP, cololocación de accesorios para baños, instalacion de sistema de alarma, instalación de camaras. |
| 1809J2Y0001 | Se continua con la colocacion de piedra secundaria en romepolas 3 y colocación de cubos en rompeolas 2 |
| 2213J2Y0001 | Se continua con el corte de terreno para abrir caja y colocar el sistema de GEO CELDAS y su posterior relleno con grava-arena, asi como la construcción de obras de protección |
| 2513J2Y0001 | Se declara desierto el procedimiento de Licitación, se reprograma para el 2027 |
| 2513J2Y0003 | Se declara desierto el procedimiento de Licitación, se reprograma para el 2027 |

**FECHA DE ELABORACIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2026**

**ELABORÓ**
**GERENCIA DE INGENIERIA**
**Hector Augusto Flores González**

**SUPERVISÓ**
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**Oswaldo J. Araujo Olguín**

**Vo.Bo.**
**DIRECCION GENERAL DE LA ASIPONA**
**Fidel Maldonado Lopez**

SECRETARÍA DE MARINA
MANUAL DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRATOS PLURIANUALES

UNIDAD RESPONSABLE : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPORTE AL MES DE : SEPTIEMBRE HOJA : 1 DE: 1 AÑO: 2026

| NUMERO DE FOLIO EN EL MASCP | PARTIDA | NOMBRE | MONTO ANUAL MASCP | PERIODO | | PROGRAMADO AL MES | | | | | | | | | | | | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | TERMINO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 2025-13-J2Y-367 | 62601 | RECONFIGURACION DEL SISTEMA ELECTRICO ACTUAL EN MEDIA TENSION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MARINA | $1,367,886.11 | 22 de septiembre de 2025 | 5 de marzo de 2026 | $455,962.04 | $455,962.04 | $455,962.04 | | | | | | | | | | $1,367,886.11 |
| | | | | | | EJERCIDO AL MES | | | | | | | | | | | | SUMA |
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | | | | | $0.00 | $0.00 | $694,331.00 | $0.00 | $646,790.06 | $0.00 | $0.00 | $1,158,215.62 | $0.00 | | | | $2,499,336.68 |
| 2025-13-J2Y-365 | 62601 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES PARA EDIFICACINES DE LA UNAPROP-12, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA | $2,146,445.39 | 25 de septiembre de 2025 | 23 de mayo de 2026 | $715,481.80 | $715,481.80 | $715,481.80 | | | | | | | | | | $2,146,445.39 |
| | | | | | | EJERCIDO AL MES | | | | | | | | | | | | SUMA |
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | | | | | $429,289.08 | $0.00 | $933,480.00 | $0.00 | $783,675.85 | $0.00 | $328,844.24 | $0.00 | $0.00 | | | | $2,475,289.17 |
| 2025-13-J2Y-370 | 62601 | COORDINACIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA | $2,473,634.84 | 2 de octubre de 2025 | 23 de mayo de 2026 | $494,726.97 | $494,726.97 | $494,726.97 | $494,726.97 | $494,726.97 | | | | | | | | $2,473,634.84 |
| | | | | | | EJERCIDO AL MES | | | | | | | | | | | | SUMA |
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | | | | | $0.00 | $0.00 | $634,068.00 | $1,158,982.00 | $429,394.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,348,219.13 | | | | $3,570,663.93 |
| 2025-13-J2Y-362 | 62601 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA | $35,623,769.00 | 10 de octubre de 2025 | 11 de mayo de 2026 | $7,124,753.80 | $7,124,753.80 | $7,124,753.80 | $7,124,753.80 | $7,124,753.80 | | | | | | | | $35,623,769.00 |
| | | | | | | EJERCIDO AL MES | | | | | | | | | | | | SUMA |
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | | | | | $0.00 | $10,687,130.00 | $0.00 | $3,335,600.00 | $4,476,703.39 | $5,331,302.70 | $2,923,301.36 | $3,800,337.46 | $3,872,806.67 | | | | $34,427,181.58 |
| 2025-13-J2Y-361 | 62601 | PROLONGACION DE VIA MC RAMAL PONIENTE KM 5+40, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA | $121,137,414.00 | 5 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $10,094,784.50 | $121,137,414.00 |
| | | | | | | EJERCIDO AL MES | | | | | | | | | | | | SUMA |
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,020,083.67 | $6,112,460.23 | $2,641,502.57 | $6,086,141.44 | | | | $57,860,187.91 |
| 2025-13-J2Y-368 | 62601 | COORDINACIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE PROLONGACION DE VIA MC RAMAL PONIENTE KM 5+40, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA | $11,204,107.00 | 2 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $933,675.58 | $11,204,107.00 |
| | | | | | | EJERCIDO AL MES | | | | | | | | | | | | SUMA |
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | | | | | $0.00 | $754,208.00 | $937,828.00 | $539,144.00 | $521,465.82 | $563,561.91 | $555,968.63 | $573,826.37 | $563,088.02 | | | | $5,009,090.75 |

ELABORÓ
GERENCIA DE INGENIERIA
Hector Augusto Flores González

SUPERVISÓ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oswaldo J. Araujo Olguín

VoBo.
DIRECCION GENERAL DE LA ASIPONA
Fidel Maldonado Lopez